







江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度

项目名称		徐州生物工程职业技术学院扩建项目			建设/运营			
国家重大项目库代码		2207-320300-89-01-111520			地债管理系		P22320300-0011	
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.5			项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.03	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该阶段的目标工作是：（1）项目前期调研、项目谋划、项目决策；（2）项目可行性研究报告的编制工作；（3）项目初步设计评审；（4）施工图设计；				扩建项目已列入徐州市2023年度城建重点工程计划，工程设计方案已经批准，已完成了前期调研、项目谋划。取得新的建设工程规划许可证，完成图纸的设计，预算财评与招标工作均已启动。			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况						
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据	
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	4	4	根据资金的实际到账率计算	
		预算执行率	100%	100%	4	4	资金支出与项目建设匹配，支出合规，无截留，无挪用	
	组织实施	预算编制科学性	科学	科学	2	2	根据预算	
		管理制度健全性	健全	健全	5	5	财务制度健全、管理制度健全、会计核算规范	
产出	数量指标	楼舍建筑面积	100%	90%	5	1	根据计划开展对比实际完成量	
		场馆完成数	100%	90%	5	1	根据计划开展对比实际完成量	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	根据计划开展对比实际完成量	
		施工安全保障率	100%	100%	5	5	根据相关部门	
	时效指标	项目经费序时支出进度	100%	100%	5	5	根据经费序时支出进度计划	
		工程实施及时率	100%	100%	5	5	通过比较各项目的计划进度和实际进度	
	成本指标	项目预算控制数	100%	100%	5	5	通过比较各项目的预算数和实际使用数	
		项目成本控制率	100%	100%	5	5	按实际产出成本率计算	
	效益	经济效益	增加招生人数	增加	增加	5	5	对比以往年度数据
			增加学费住宿费收入	增加	增加	5	5	对比以往年度数据
社会效益		解决学生求学需求	解决	解决	3	3	对比以往年度数据	
		促进学生职业发展	促进	促进	3	3	对比以往年度数据	
生态效益		有效保障校舍场馆正常使用	有效保障	有效保障	4	4	对比以往年度数据	
		环境保护	有效保护	有效保护	2	2	根据实际对环境所产生的影响	
可持续发展		生态文明	有效保护	有效保护	3	3	根据实际对环境所产生的影响	
		对全市职业教育质量影响	提高	提高	2	2	项目支持了职教发展战略，可持续影响的效果较显著。	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意率	满意	满意	10	10	根据服务对象满意度调查	
总计					100	92		
自评偏差原因及改进措施	因申请列入徐州市2023年重点工程推迟，致使工程进度缓慢。改进措施：1. 加快工程进度，合理安排多个项目同时施工，加快形成实物工作量，确保项目如期竣工投入使用。2. 规范做好招投标工作，严格控制投资估算预算。3. 规范安排使用专项债券资金，做好资金使用计划，合理安排支出。							
项目主管部门复核意见	 部门负责人：  部门：（盖章）							
财政分管处（科）室复核意见	 处（科）室负责人：  处（科）室：（盖章）							
财政绩效处（科）室复核意见	 处（科）室负责人：  处（科）室：（盖章）							
财政债务处（科）室重点监控整改情况	 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）							

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；

2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因；提出改进的意见建议；

3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；

4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。